

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа «Юг России (2014-2020 годы)» (далее – Программа)

2. Государственный заказчик-координатор – Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1297 государственным заказчиком-координатором Программы является Минрегион России, который Указом Президента Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 612 упразднен), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 321 «О Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа» и пунктом 4.2.3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 549 «О Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа» Минкавказ России осуществляет координацию деятельности по реализации государственной программы и федеральных целевых программ комплексного развития Северо-Кавказского федерального округа (внесение изменений в Программу в части передачи Минкавказу России полномочий государственного заказчика – координатора Программы от Минрегиона России пока не осуществлено должным образом), **государственный заказчик** – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

3. Ключевые мероприятия в 2014 году:

Перечень ключевых мероприятий, предусмотренных к реализации в 2014 году по направлению «капитальные вложения»:

Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года ⁽²⁾ (в %%)	Стоимость плановых работ в 2014 году ⁽³⁾ , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2014 году
Реализация проектов развития экономики и социальной сферы			
<i>Республика Дагестан</i>			
Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан	48,25	110 000,0 / 100 000,0	Контракт не заключен в связи с отсутствием финансирования
Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях			
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>			
Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика	47,6	99 000,0 / 90 000,0	Контракт не заключен в связи с отсутствием финансирования
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>			
Строительство Зольского группового водопровода. 1-я очередь	4,9	56 410,0 / 51 280,0	Контракт не заключен в связи с отсутствием финансирования
<i>Республика Дагестан</i>			
Строительство очистных сооружений канализации в г.Дербенте	27,6	110 000,0 / 100 000,0	Контракт не заключен в связи с отсутствием финансирования

Строительство объектов инженерной инфраструктуры, г. Махачкала	0	62 700,0 / 57 000,0	Контракт не заключен в связи с отсутствием финансирования (в ФЦП ожидаемый показатель: 1300 куб.м/сут)
Чеченская Республика			
Водозаборные сооружения и водопроводные сети, Наурский район, Чеченская Республика, 2-ой пусковой комплекс	54,1	55 000,0 / 50 000,0	Контракт не заключен в связи с отсутствием финансирования
Мероприятия по развитию туристско-рекреационных преимуществ Северо-Кавказского федерального округа			
Кабардино-Балкарская Республика			
Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол (Эльбрусский район)	81,29	283 800,0 / 258 000,0	Контракт не заключен в связи с отсутствием финансирования

По направлениям **ННЮКР** и «**прочие нужды**» мероприятия не предусмотрены.

4. Программа нуждается в корректировке.

Программа нуждается в корректировке в части исключения из состава мероприятий Программы объектов на территории Республики Северная Осетия – Алания, вошедших в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики, а также объекта по строительству группового водопровода для водоснабжения населенных пунктов Ардонского района в виду его нецелесообразности по факту оценки прогнозных ресурсов наличия пресных вод, и в пределах высвободившихся лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Республике Северная Осетия-Алания в 2014-2016 годы, включение в состав мероприятий Программы объектов «Головной водопровод «Родник «Фаныкдон» - Беслан - Зильги-Батако-Раздзог-Заманкул Правобережного района РСО-Алания» и «Строительства водопроводных сетей населенных пунктов Дигорского района Республики Северная Осетия – Алания».

Предложения о внесении изменений в Программу с приложением должным образом обосновывающих материалов ранее были направлены в Минрегион России письмом Минстроя России от 28 мая 2014 г. № 9293-ЛС/05 и повторно письмом от 15 августа 2014г. № 16970-ЛС/05. Однако, заказчиком-координатором не были внесены соответствующие изменения в Программу.

Также необходима корректировка размеров средств по годам в составе объемов финансирования мероприятий программы в соответствие с наличием заключений экспертиз проектно-сметной документации.

В соответствии с решениями, принятыми на совещании в Департаменте государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Правительства Российской Федерации 8 октября 2014 г. по вопросу реализации федеральных целевых программ «Юг России (2014-2020 годы)» и «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы», указанные предложения о внесении изменений в Программу с приложением проекта Постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу и должным образом обосновывающих материалов направлены в Минкавказ России письмом Минстроя России от 8 октября 2014 г. № 21869-ЕС/05 и в Минэкономразвития России письмом от 10 октября 2014 г. № 22069-ВМ/05.

5. На 2014 год заключено 0 государственных контрактов (соглашений) на сумму

0 тыс. рублей - 0% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – соглашений на сумму 0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, по 0 переходящим контрактам прошлых лет составляет 0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2014 г. 0 контрактам составляет 0 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года - 0 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 106 280,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 106 280,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 1 106 280,0 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 1 106 280,0 тыс. рублей), НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей – 0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 0 тыс. рублей, НИОКР – 0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0 тыс. рублей.

За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 0 тыс. рублей – 0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0 тыс. рублей), НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2014 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 110 628,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 110 628,0 тыс. рублей, НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0 тыс. рублей, НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2014 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0 тыс. рублей, НИОКР – 0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0 тыс. рублей) – 0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0 тыс. рублей, НИОКР – 0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0 тыс. рублей) – 0 % от запланированного; общий объем софинансирования за счет указанных источников – 0 тыс. рублей, 0 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2014 года в разрезе мероприятий:

По направлению капитальные вложения:

В связи с затянувшейся процедурой по внесению изменений в сводную бюджетную роспись и должной передаче лимитов бюджетных обязательств на 2014 год открытие финансирования из федерального бюджета реализации мероприятий Минстроя России Программы, соглашения с субъектами Российской Федерации не заключены, субсидии

из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности не предоставлялись.

По направлению НИОКР: мероприятия не предусмотрены.

По направлению «прочие нужды»: мероприятия не предусмотрены.

9. Принятые меры по выполнению решения Правительства Российской Федерации (протокол заседания от 20 марта 2014 г. по вопросу «О ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2013 год») (протокол от 20 марта 2014 г. № 10), в части выполнения запланированных программных мероприятий и своевременному вводу в эксплуатацию объектов:

В связи с затянувшейся процедурой по внесению изменений в сводную бюджетную роспись и должной передаче лимитов бюджетных обязательств на 2014 год, в соответствие с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и данными об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах имущества, в соответствии с письмами Минэкономразвития России от 9 января 2014 г. № 16-ОС/Д17и и от 3 июня 2014 г. № 12481-ЕЕ/Д17и, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, средства федерального бюджета на реализацию мероприятий коммунального строительства Программы по август месяц текущего года были предусмотрены Министерству регионального развития Российской Федерации.

Таким образом, в период по август месяц текущего года главным распорядителем средств федерального бюджета в размере 1 106,28 млн. рублей по мероприятиям Минстроя России являлся Минрегион России.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в части доведения Минстрою России бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществлено в августе т.г., соответствующие изменения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов доведены письмом Минэкономразвития России от 5 августа 2014 г. № 18414-ЕЕ/Д17и.

В соответствии с Правилами формирования реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716, в настоящий момент осуществляется должная процедура согласования проекта приказа Минстроя России об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидий из федерального бюджета на софинансирование в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предоставляемых в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)».

В связи с выше изложенным, открытие финансирования из федерального бюджета реализации мероприятий Минстроя России Программы, соглашения с субъектами Российской Федерации не заключены, субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности не предоставлялись.

В соответствии с Правилами формирования реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716, в настоящий момент осуществляется должная процедура согласования проекта приказа Минстроя России об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидий из федерального бюджета на софинансирование в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предоставляемых в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)».

По факту должным образом утверждения приказа Минстроя России об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидий из федерального бюджета будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации и представлены субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности в рамках реализации Программы.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 9 месяцев 2014 года.

В случае невнесения изменений в Программу с учетом предложений Минстроя России, оснований для открытия финансирования мероприятий на территории Республики Северная Осетия-Алания не будет, что повлечет за собой риск неосвоения ресурсного обеспечения программы за счет средств федерального бюджета 2014 года в объеме 400,0 млн. рублей, предусмотренных бюджету Республики Северная Осетия-Алания, что составит 36% от общего объема бюджетных ассигнований текущего года, предусмотренных на реализацию мероприятий Минстроя России.

На основании анализа предоставленных субъектами Российской Федерации обосновывающих документов по объектам в рамках мероприятий Программы Минстроя России, также необходимо приведение в соответствии с проектно-сметной документацией единиц измерения, мощности и наименований объектов капитального строительства жилищно-коммунальной сферы.