

Аналитическая справка

Федеральная целевая программа «Юг России (2014-2020 годы)» (далее – Программа).

1. Государственный заказчик-координатор – Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1297 государственным заказчиком-координатором Программы является Минрегион России, который Указом Президента Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 612 упразднен), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 321 «О Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа» и пунктом 4.2.3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 549 «О Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа» Минкавказ России осуществляет координацию деятельности по реализации государственной программы и федеральных целевых программ комплексного развития Северо-Кавказского федерального округа, **государственный заказчик** – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2. Ключевые мероприятия в 2014:

Перечень ключевых мероприятий, реализованных в 2014 году по направлению «капитальные вложения»:

- мероприятия регионального значения по развитию экономики и социальной сферы Республики Дагестан, в том числе: Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гочатлинской ГЭС;

- мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики, в том числе: Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика.

- мероприятия регионального значения по развитию туристско-рекреационных преимуществ Северо-Кавказского федерального округа, Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол.

- мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе: Строительство объектов инженерной инфраструктуры, г.Махачкала, Республика Дагестан. Поз.5-Наружные сети канализации; Строительство объектов инженерной инфраструктуры, г.Махачкала, Республика Дагестан. Поз.4-Наружные сети водоснабжения; Строительство очистных сооружений канализации в г.Дербенте.

-мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания, в том числе: Головной водопровод "Родники "Фаныкдон"-Беслан-Зильги-Раздзог-Заманкул Правобережного района РСО)Алания.

-мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях Чеченской Республики, в том числе: Водозаборные сооружения и водопроводные сети (восстановление), Наурский район, Чеченская Республика, 2-ой пусковой комплекс.

-мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: Строительство Зольского группового водопровода. 1-я очередь.

*По направлениям **НИОКР** и «прочие нужды» мероприятия не предусмотрены.*

3. Программа нуждается в корректировке.

Программа нуждается в корректировке в части приведения объемов бюджетных ассигнований на 2015-2016 годы в соответствии с федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. На 2014 год заключено 5 соглашений с Республикой Дагестан, Республикой Северная Осетия-Алания, Чеченской Республикой, Кабардино-Балкарской Республикой, Карачаево-Черкесской Республикой на сумму 1 218 441,33 тыс. рублей - 100% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 5 контрактов на сумму 1 106 280 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – соглашений на сумму 0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 1 106 280 соглашений на сумму 0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей.

5. Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 106 280,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 106 280,0 тыс. рублей (межбюджетные субсидии – 1 106 280,0 тыс. рублей), НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей.

Освоено в 2014 года за счет средств федерального бюджета 1 047 489,56 тыс. рублей – 94,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 1 047 489,56 тыс. рублей, НИОКР – 0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0 тыс. рублей.

За 2014 год суммарные кассовые расходы Минстроя России из федерального бюджета на реализацию Программы составляют 1 106 280,0 тыс. рублей – 100 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 1 106 280,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 тыс. рублей,

межбюджетные субсидии – 1 106 280,0 тыс. рублей), НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей.

6. Объем софинансирования в 2014 году, предусмотренный утвержденной Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 112 161,33 тыс. рублей («капитальные вложения» - 112 161,33 тыс. рублей, НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0 тыс. рублей, НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей).

Освоено в 2014 года за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 91 189,85 тыс. рублей - 81,3% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 91 189,85 тыс. рублей, НИОКР – 0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0 тыс. рублей.

За 2014 год суммарные кассовые расходы Минстроя России из средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляют 96 828,0 тыс. рублей – 86,3 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 96 828,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 96 828,0 тыс. рублей), НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей.

7. Основные итоги реализации Программы за 2014 года в разрезе мероприятий:

По направлению капитальные вложения:

За 2014 год освоено 1 047 489,56 тыс. рублей, что составляет 94,7 % от бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Наименование объекта или стройки	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%	Стоимость плановых работ в 2014 году, тыс. рублей	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2014 года
Реализация проектов развития экономики и социальной сферы			
<i>Республика Дагестан</i>			
Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан	53,6	100 000,0 / 100 000,0	На объекте выполнены следующие работы: возмещение стоимости изымаемых земель для государственных нужд путем выкупа - 74 га.; компенсация (выкуп) стоимости сносимых строений, зданий и сооружений с учетом береговой полосы - 49 ед.; санитарная подготовка водохранилища -

			<p>Гопатлинской ГЭС при НПУ 665,0 м - 54,99 га; питьевое водоснабжение с. Б.гопатль Хунзахского района РД - 50 м3/час; питьевое водоснабжение с. Кикунн</p> <p>Гергебильского р-на - 50 м/час; питьевое водоснабжение с. Карадах Гуннбского района - 371,9 м/сут; реконструкция участка электрических сетей в с. Маали Гергебильского р-на - 4,707 км; реконструкция участков автодороги Чалда-Карадах, намечаемых созданием водохранилища - 0,189 км; охрана памятников истории и культуры в зоне затопления водохранилища Гопатлинской ГЭС - 6535,0 м; снос строений в зоне водохранилища Гопатлинской ГЭС при НПУ 665,0 м - 49 ед; снятие почвенно-плодородного слоя - 32,33 га; поливочное водоснабжение сельхозугодий в Нижнем бьефе - 10584м/сут.</p>
Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях			
Карачаево-Черкесская Республика			
<p>Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика</p>	58,0	138 000,0 / 138 000,0	<p>Выполнено в 2014 году: завершен водовод БСК-ОСВ, проложено 228,3м трубопровода д=1020х11мм, построен сбросной трубопровод 393м д=1020х11мм на территории ОСВ для промывки водовода БСК-ОСВ, потроены трубопроводы для подачи коагулянта на водозабор на р. Кубань и водовод от БСК в 4 нитки из ПЭ труб д=32мм, 63мм общей протяженностью 4996м, выполнено благоустройство площадки Н.С. 1-го подъема №1, №2, построены 13ВК и ГТС для переключений и сброса воды, уложены водовод В1 от</p>

			<p>горбольницы до гостиницы "Нарт", протяженностью 777м д=250мм, В2 от В1 до ФОКа протяженностью 120м д=160мм, В3 от В1 до Академии футбола и тенниса и стадиона "Нарт" протяженностью 917м д=160мм, В5 от В1 до открытого плавательного бассейна протяженностью 103м д=160мм, смонтирована КНС фирмы "Эколас" на территории Академии тенниса и футбола, построены разводящие водопроводные сети на 14 улицах г. Черкесска общей длиной 3863м из труб различного диаметра, построен напорный канализационный трубопровод от КНС до ул. Международная протяженностью 229м д=250мм, проложен самотечный канализационный коллектор в районе КНС из ПЭ труб протяженностью 420м д=400мм, подготовлен фундамент и смонтирована комплектная КНС фирмы "Эколас" в ПКиО "Зеленый остров", смонтированы 22 водопроводных колодца, в т.ч. 10 с ПГ на трассах В1, В2, В3, В5.</p>
Кабардино-Балкарская Республика			
Строительство Зольского группового водопровода. 1-я очередь	15,4	56 408,0 / 56 408,0	Подъездная дорога к источникам Кара-Су, Ран-Кол, Ашлы-Кол.
Республика Дагестан			
	37,3	100 000,0 / 100 000,0	1.Здание решеток 15м х 9м – 70%.

Строительство очистных сооружений канализации в г.Дербенте			2.Песколовки 2 шт., Ø4м-90%. 3. Лотки ж/б длиной 40 м и камеры ж/б - 4 шт. - 95%. 4. Первичные отстойники 4 шт. диаметром 18м с н/ст. сырого осадка 12 м х 6 м - 80 %. 5.Аэротенки 60 м х 36 м - 80 %. 6.Вторичные отстойники 4 шт. диаметром 18м – 80 %. 7. Воздуходувная станция 36 м х 12 м - 88 %. 8. Котельная с мазутным хозяйством -10 %. 9. Лабораторный корпус 24 м х 12 м - 10 %. 10. Насосная станция дренажных вод 12 м х 12 м- 5 %. 11. Проходной пункт 5 м х 3 м - 95 %. 12. Модульная котельная - 75 %. 13. Резервуар емкостью 250 м3 для воды с н/ст. 5 м х 4 м и артскважина-80 %. 14. Ремонт канализационной насосной станции «Загородная» с напорным коллектором – 18 %. 15. Трансформаторная подстанция 8 м х 6 м – 5 %. 16. Иловые площадки - 2 шт. 61м х 30м – 55 %. 17. Внутриплощадочные инженерные сети -5 %. 18. Глубоководный выпуск – 15 %. 19. Временные здания и сооружения – 70 %. 20. Контактные резервуары – 10 %.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры, г. Махачкала	0	0,0 / 57 000,0	Работы не выполнены в связи с поздним поступлением средств.
Республика Северная Осетия-Алания			
Головной	100,0	352 000,0 /	Проложен водопровод

водопровод "Родник "Фаныкдон"-Беслан- Зильги-Батако- Раздзог-Заманкул Правобережного района РСО-Алания		180 000,0	протяженностью Ø530 мм-15200 м. Осуществлено: строительство перехода через реку Терек протяженностью 275 м; строительство перехода под автодорогой Владикавказ-Алагир протяженностью 41 м; строительство колодцев ж/б, установка задвижек, предохранительных клапанов, отводов, затворов; изоляция стыков трубопроводов и промывка с дезинфекцией.
Чеченская Республика			
Водозаборные сооружения и водопроводные сети, Наурский район, Чеченская Республика, 2-ой пусковой комплекс	35,0	50 000,0 / 50 000,0	По итогам 2014 года проведены работы: -бурение артскважины -1шт., -установка башен «Рожновского» в количестве 14 шт, -прокладка водопровода протяженностью 58500 п.м., в том числе: Ø63 мм-5000 м. Ø89 мм-8000 м. Ø110 мм-45500 м. -работы реконструкции водопроводных сетей и водозаборных сооружений в станциях Наурская, Ново-Солкушино, Рубежное, Новотерское, Калиновская, Николаевская, ст.Ищерская, Ульяновская, Кирова, Фрунзенская, Чернокозово.
Мероприятия по развитию туристско-рекреационных преимуществ Северо-Кавказского федерального округа			
Кабардино-Балкарская Республика			
Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до	90,1	283 800,0 / 283 800,0	На лавинных очагах №9, №10 построены ж/б лавинорезные сооружения высотой 5м, боковые стороны длиной 19,2 м,

поселка Терскол (Эльбрусский район)			толщина стен – 2,5 м -9шт. По селезащитным сооружениям построена железобетонная стена с контрфостами и лотком от 3,5 до 4,5м толщиной 0,3м протяженность-55м, селепропускной лоток, на лавинном очаге №14, завершается строительство земляной дамбы. Подпорная ж/б стена высотой от 3,5 до 4,5м толщиной 0,3м протяженность-105 м., ж/б лоток высотой от 1,5 м до 3,5 м, шириной от 25 м до 60 м, протяженностью 115 м., установка снегоудерживающих металлических щитов, инспекторские дороги к очагам №14 и №5.
--	--	--	---

По направлению НИОКР: мероприятия не предусмотрены.

По направлению «прочие нужды»: мероприятия не предусмотрены.

8. Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы за 2014 год.

Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов.

Необходимо отметить, что в настоящее время процедура корректировка Программы существенно осложнена.

Существуют объективные причины по срыву сроков внесения в Правительство Российской Федерации проектов, разрабатываемых корректируемых федеральных целевых программ.

Ограничивающими факторами является сама процедура согласования проектов разрабатываемых, корректируемых Программ.

В настоящее время в Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ, и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 внесены изменения, в соответствии с которыми проект корректировки программы должен в обязательном порядке согласовываться с Минвостокразвития России.

Кроме этого, внесены изменения в другие нормативные правовые акты, в соответствии с которыми проект корректировки программы подлежит обязательному общественному обсуждению при Совете, созданным федеральным органом исполнительной власти, при этом, проект корректировки вывешивается на

сайте regulation.ru также с целью общественного обсуждения, срок которого занимает порядка 60 дней.

Проект корректировки также должен быть согласован Трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений и Счетной палатой.

Только после прохождения вышеуказанных процедур согласования проект корректировки может быть внесен в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

Действие указанных норм приводит к необоснованному увеличению сроков и создает административные барьеры при корректировке Программ.

С учетом вышеуказанных процедур согласования срок корректировки проекта программы и внесения его в Правительство Российской Федерации составляет от 6 до 8 месяцев.

При прежнем действии нормативных правовых актов, регулирующих порядок разработки и корректировки федеральных целевых программ срок согласования и внесения проекта в Правительство Российской Федерации, составлял до 3 месяцев.