

**Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы** (далее – Программа), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092.

**Государственный заказчик** – Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

**Программа нуждается в корректировке** в связи с необходимостью определения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственным заказчиком программы с учетом преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 819 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038), а также в связи с рядом поручений Правительства Российской Федерации.

**В 2013 году заключено 23 соглашения** на сумму **36 673 072,81** тыс. рублей – 109,1 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 950 727,89 тыс. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 4 339 390,946 тыс. рублей, внебюджетных источников – 29 382 953,97 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2014 г. освоение средств за счет всех источников финансирования составило 15 927 320,7 тыс. рублей.

#### **Основные итоги реализации программы за 2013 год:**

По итогам конкурсного отбора региональных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 1038-р утверждено распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в 2013 году в виде субсидий из федерального бюджета бюджетам 25 субъектов Российской Федерации в рамках Программы на 2011 – 2017 годы на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий указанных региональных программ.

В 2013 году осуществлялось софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий региональных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, направленное на строительство и реконструкцию 223 объекта капитального строительства.

Объем освоенных внебюджетных средств и средств бюджетов субъектов Российской Федерации превышает соответствующие кассовые расходы в связи с условиями заключенных контрактов с подрядчиками, по которым оплата производится после выполнения работ в течении установленного срока.

По итогам реализации мероприятий программы в 2013 году из 120 объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию и обеспеченных софинансированием в 2013 году, введено 28 объектов (проложено 32,095 км

водопроводных сетей, проведена реконструкция канализационной насосной станции, проложено 19,3 км канализационных сетей, построена станция водоподготовки, проведена реконструкция насосной станции, построен водопроводный колодец, построен напорный канализационный коллектор с КНС мощностью 192,7 куб.м./час, проведена реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 1400 куб.м/сутки., построено 2 очистных сооружения мощностью 550 куб.м/сутки, построено водозаборных скважин 6 шт., водонапорных башен 4 шт., реконструкция водопровода 10,619 км), в том числе:

«Магистральный водопровод Восточного микрорайона в г.Белокуриха Алтайского края» (Алтайский край);

«Канализационная сеть поселка Маркова Иркутского района» (Иркутская область);

«Станция водоподготовки в г.Бодайбо» (Иркутская область);

«Система водоснабжения в с. Утешево МО сельского поселения «Село Утешево»» (Калужская область);

«Очистные сооружения с сетями канализации в р.п.Тоншаево Нижегородской области» (Нижегородская область);

«Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 1400 куб. м/сут. в р.п.Сосновское Нижегородской области» (Нижегородская область);

«Строительство напорного канализационного коллектора с КНС от д.Березовка до городских очистных сооружений г.Богородска Нижегородской области» (Нижегородская область);

«Водопровод для микрорайона "Западная площадка" и "Южная площадка" г.Асино Томской области» (Томская область);

«Строительство сетей водопровода в селе Мельниково Шегарского района Томской области» (Томская область);

«Строительство водопроводных сетей в посёлке совхоза «Селезнёвский» Тамбовского района Тамбовской области» (Тамбовская область);

«Реконструкция водопровода в с. Покрово-Васильевка Сосновского района Тамбовской области» (Тамбовская область);

«Строительство водопровода в с. Челнаво-Покровское Сосновского района Тамбовской области» (Тамбовская область);

«Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Карандеевка Инжавинского района Тамбовской области» (Тамбовская область) и пр.

Из оставшихся 92 объектов, подлежащих к вводу в эксплуатацию в 2013 году, по 16 объектам степень готовности составила более 80 процентов, а по 8 - в пределах 60 – 80 процентов.

Основные причины, не позволившие ввести объекты в эксплуатацию в установленные сроки:

смена государственного заказчика федеральной целевой программы с Министерства регионального развития Российской Федерации на Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству привела к позднему заключению соглашения о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий программы;

внесение изменений в сводную бюджетную роспись 5 июля 2013 года, позволило обеспечить софинансирование реализации мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета только в августе-сентябре 2013 года.

не предоставление (позднее представление) субъектами Российской Федерации заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости, которые с 1 января 2013 года должны выдаваться ФАУ «Главгосэкспертизой России»;

неудовлетворительная работа подрядных организаций, длительная процедура расторжения контрактов и проведение новых аукционов;

отрицательные температуры в IV квартале не позволили выполнить полный цикл работ на ряде объектов.

Кроме того, в субъектах Российской Федерации велись работы в соответствии с заключенными соглашениями и по итогам 2013 года результаты выполненных работ следующие: проложено 295,96 км водопроводных сетей, 20,51 км канализационных сетей, пробурено 18 скважины, выполнена реконструкция 22 насосных станций, установлено водонапорных башен 15 шт, реконструировано 10 бассейнов, построено резервуаров в объеме 3800 куб.м, построено 6 насосных станций, смонтировано 66 водопроводных колодцев, построено 2 канализационного коллектора, установлено 10 канализационных колодцев, построено очистных сооружений мощностью 900 куб.м/сутки.

Основные сроки ввода объектов в эксплуатацию предусмотрены в 2014 году.

### **Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2013 год.**

Софинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета в рамках заключенных соглашений с субъектами Российской Федерации не осуществлено в полном объеме за 2013 год в связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, что является условием предоставления указанных субсидий.

Следует отметить, что Госстроем не заключены в 2013 году соглашения с Республикой Алтай в связи с отказом данного субъекта Российской Федерации от участия в Программе в 2013 году (письмо от 23 июля 2013 года № 3066) и с Республикой Хакасия ввиду отсутствия подтверждения необходимого объема средств республиканского бюджета для исполнения расходных обязательств региона в рамках Программы.

Субсидии из федерального бюджета не были предоставлены бюджету Волгоградской области, а также не в полном объеме бюджетам Костромской, Псковской, Тамбовской, Ярославской, Белгородской областей в связи

с невыполнением указанными регионами условий заключенных соглашений в части представления положительных заключений о проверке достоверности сметной стоимости 65 объектов капитального строительства.